



**OGGETTO:** Prog. 784 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Marroggia (n. arch. 664), ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019).  
FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D – Linea d'azione D.4.  
CUP: E37D19000040001 CIG: 84061839A7.  
Concessione proroga dei termini di ultimazione dei servizi alla Ditta Affidataria.

#### PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra è l'Ente Gestore della Diga sul Torrente Marroggia fin dalla sua realizzazione;
- l'art.2 c.3 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 del 20 marzo 2003 ha sancito l'obbligo di procedere a verifica delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi simili assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, tra cui le grandi dighe, di cui fa parte la Diga di Marroggia. Tale obbligo è stato successivamente ribadito dall'art.4 del D.L. n. 79 del 29.03.2004, convertito con modificazioni dalla L. 139 del 28.05.2004;
- le verifiche di cui al punto precedente devono riguardare in via prioritaria le opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2;
- con la delibera CIPE n.54/2016 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lett. c) della legge 190/2014", è stato approvato il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale Piano ha disposto il finanziamento per l'Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe, di interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento su n. 101 "grandi dighe", di competenza statale ai fini della vigilanza sulla sicurezza, gestite da concessionari/gestori pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate), per complessivi 293,9 milioni di euro;
- la delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3 agosto 2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum - Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge 190/2014", ha assegnato, per interventi relativi alle dighe un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la delibera CIPE n. 54/2016, in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle "grandi dighe" in concessione ad enti pubblici;
- suddetta delibera CIPE 12/2018 ammette a finanziamento, nell'ambito del Piano dighe, anche la diga di Marroggia con la dotazione finanziaria ivi stimata, in attesa delle definizioni del progetto delle opere;
- con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche – prot.n. U3269 del 11.02.2019, acquisita agli atti del Consorzio al prot.n. 576/19 in pari data, veniva trasmesso al Consorzio apposito schema di Accordo, agli atti del Consorzio, ai sensi del punto 2. lettera a) della Delibera CIPE n. 25/2016 cit., per l'attuazione dell'intervento indicato nella annessa scheda, agli atti del Consorzio, nei limiti del finanziamento allo stato deliberato per complessivi euro 525.000,00 per la Diga di Marroggia (n.arch.664) per la sottoscrizione digitale per l'avvio delle attività progettuali;
- il sopracitato accordo è stato sottoscritto digitalmente dai rappresentanti del Consorzio e del MIT-Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche (data ultima firma 03.04.2019);
- con Deliberazione Presidenziale n.51/P del 25.08.2020 il Consorzio, tra l'altro, ha:
  - approvato in linea amministrativa, il quadro economico di ripartizione delle spese, inerente l'Accordo sottoscritto fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche e Consorzio della Bonificazione Umbra "Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di MARROGGIA (n. arch. 664) ai sensi della DELIBERA CIPE n. 12/2018", che prevede l'importo a base di gara per servizi di ingegneria e indagini geognostiche e prove di laboratorio pari ad euro 392.500,00;
  - provveduto alla Delibera a Contrarre;
  - indetto la procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs 50/2016;
- con Determina Dirigenziale n.146 del 21.12.2020 il Consorzio, a seguito di regolare procedura di gara, ha provveduto:
  - ad approvare i verbali di gara esperita;

- alla aggiudicazione definitiva dei servizi al concorrente STUDIO ING. G. PIETRANGELI srl con sede in Via Cicerone n.28 – 00193 Roma per un importo contrattuale di € 270.825,00 oltre contributi previdenziali (quando dovuti) ed IVA;
- è stata sottoscritta convenzione di incarico tra il Consorzio e lo STUDIO ING. G. PIETRANGELI srl, datata 24.02.2021;
- in data 21.04.2021 è stato sottoscritto il processo verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del D.M. n.49/2018;
- ai sensi dell'art. 10 del Capitolato d'Oneri il tempo utile stabilito per l'ultimazione dei lavori è pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, scadente pertanto in data 18.10.2021;

#### CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al prot. n.6427/21 del 01.10.2021, è stata inoltrata al Consorzio la richiesta motivata da parte dell'Affidatario di proroga dei tempi di ultimazione previsti contrattualmente;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto ha espresso in data 25.11.2021 il parere, agli atti del Consorzio, in merito alla citata richiesta di proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 60, fissando il termine ultimo per l'esecuzione dei servizi affidati a tutto il 31.01.2022;
- il Responsabile del Procedimento ha espresso in data 25.11.2021 il parere, agli atti del Consorzio, in merito alla citata richiesta di proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 45, fissando il termine ultimo per l'esecuzione dei servizi affidati a tutto il 31.01.2022, confermando quanto espresso dal Direttore dell'esecuzione;

#### VISTO

- l'art. 14 del Capitolato d'Oneri;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. (omissis)"*;
- che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della stazione appaltante;
- che, per quanto sopra premesso e considerato, è possibile accogliere la richiesta dello Studio Pietrangeli s.r.l., e di concedere al medesimo la proroga di giorni 60 (sessanta), per cui la nuova data di ultimazione dei servizi è stabilita nel giorno 31.01.2022;
- il parere redatto dall'Area Tecnica Ufficio Manutenzione e Irrigazione n. 307 del 25.11.2021;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 01.12.2021;

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

#### DELIBERA

- di approvare la concessione di una proroga dei termini di ultimazione dei servizi allo Studio Pietrangeli S.r.l. sino al giorno 31.01.2022, relativamente al Progetto n. 784 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Marroggia (n. arch. 664), ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019). FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D – Linea d'azione D.4. CUP: E37D19000040001 CIG: 84061839A7.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to