

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 137 DEL 11 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.
Regione Umbria D.D. n.4493 del 09/05/2018.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 6 della proposta progettuale.
III Lotto - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 – “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi”. Importo finanziamento € 183.000,00. CUP E63F18000060008 - CIG 9090856BAF.
Domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21.

- Approvazione dello stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra
- Approvazione della relazione acclarante “relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra”

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con D.D. n.10148 del 15/10/2021, trasmessa con pec.prot.n.0200382-2021 del 18/10/2021 acquisita al prot.n.6644/21 del 18/10/2021, ha tra l'altro concesso il contributo di € 183.000,00 per la domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21 relativa al Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi”, importo del finanziamento € 183.000,00 - CUP E63F18000060008;
- con deliberazione del Presidente n.5/P del 04/02/2022 è stata approvata la delibera a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad € 141.830,62 al netto dell'IVA mediante procedura di cui all'art.1 c.2, let.a) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i., previa acquisizione di tre preventivi, ai sensi del bando PSR Umbria 2014-2020 Regione Umbria D.D. n. 4493/2018;
- con determina n.67 del 04/04/2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa IGE Impianti s.r.l. con sede in Via Adige, 9, - 06016 San Giustino (PG) per un importo contrattuale di € 110.047,63 oltre IVA (ribasso percentuale del 30,696%); con medesima determina è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione lavori;
- in data 20/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto Rep. n° 04/2022, per un importo pari ad € 110.047,63 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/07/2022, come attestato da relativo verbale; in data 04/07/2022 i lavori sono stati sospesi a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e sono ripresi in data 05/10/2022 (concreto inizio dei lavori);
- in data 14/04/2023 è stato redatto il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 20/10/2022 per un importo complessivo di € 70.966,85, di cui € 64.515,32 per lavori in appalto ed € 6.451,53 per IVA;
- con Deliberazione n.29/CA del 14/02/2023 il Consorzio ha approvato perizia suppletiva e di variante n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16; con D.D. n.5210 del 16/05/2023,

comunicata con nota prot.n.0109483-2023 del 17/05/2023 acquisita al prot. consortile al n.2563/23 del 17/05/2023, la Regione Umbria ha approvato la Domanda di Variante n.34280010504 del 27/03/2023 sotto condizione risolutiva, limitandosi, per il momento, alla sola verifica di quanto stabilito dall'art. 14.2 c.3 del bando di cui alla D.D. n.4493/2018, rimandando le ulteriori, ordinarie verifiche ad una successiva istruttoria da espletare prima della presentazione della successiva domanda di pagamento;

- per effetto della perizia suddetta l'importo di contratto è incrementato da € 110.047,63 ad € 122.752,25 per una maggiorazione di € 12.704,62; l'Atto di sottomissione n.1 e il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 è stato sottoscritto senza eccezione alcuna dall'Impresa IGE Impianti s.r.l. in data 07/06/2023;
- in data 21/07/2023 si sono conclusi i lavori, come attestato da relativo verbale;
- in data 21/07/2023 è stato redatto il 2° ed ultimo Stato d'avanzamento lavori a tutto il 21/07/2023 per un importo complessivo di € 135.003,91, di cui € 122.730,83 per lavori in appalto ed € 12.273,08 per IVA;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa per un importo di € 122.730,83 oltre IVA;
- in data 11/09/2023 sono stati redatti la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione;
- il Consorzio ha approvato con Determina n.136 del 11/09/2023 lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa per un importo di € 122.730,83 oltre IVA, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO CHE

- in data 11/09/2023 è stato redatto lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra per complessivi € 154.228,07;
- in data 11/09/2023 è stata redatta la relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra" dalla quale risulta un credito residuo del Consorzio pari ad € 62.728,07;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 309 del 11.09.2023 dell'Area Tecnica - Settore progettazioni, espropriazioni, direzione lavori e gestione GIS e Settore manutenzione e irrigazione;
- il parere del 11.09.2023 in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa;

DETERMINA

di approvare, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. Regione Umbria D.D. n.4493 del 09/05/2018. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo. Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 6 della proposta progettuale. III Lotto - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 - "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00. CUP E63F18000060008 - CIG 9090856BAF. Domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21., quanto segue:

- Stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra
- Relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra"

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Candia Marcucci
F.to*