

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2023

VERBALE N° 1 DEL 14 FEBBRAIO 2023

DELIBERAZIONE N° 29/CA DEL 14 FEBBRAIO 2023

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.  
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.  
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.  
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.  
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.  
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 6 della proposta progettuale.  
III Lotto - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 - "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00.  
CUP E63F18000060008 - CIG 9090856BAF.  
Domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21.  
Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
BALDINI LODOVICO	Consigliere	X	
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.  
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale  
del 12 giugno 2015.  
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.  
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo  
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della  
silvicoltura.  
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al  
fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.  
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e  
Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano  
Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione  
delle perdite. - Intervento 6 della proposta progettuale.  
III Lotto - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 - "Realizzazione di un  
impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel  
Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00.  
CUP E63F18000060008 - CIG 9090856BAF.  
Domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21.  
Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1, ai sensi dell'art.106,  
c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

#### PREMESSO CHE

- con Delibera n.28/CA del 06/05/2019 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 6 della proposta progettuale. Lotto III - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 - "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00;
- il Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario in corso di istruttoria ha sollevato alcune osservazioni al progetto presentato, che hanno obbligato il Consorzio a procedere ad una revisione di alcuni elaborati progettuali comportanti in esito la modifica anche del quadro economico di spesa, rimasto comunque invariato nell'ammontare complessivo dell'importo di finanziamento di € 183.000,00; le modifiche operate non hanno alterato le opere previste poiché riguardanti la necessità di giustificare i prezzi non compresi nel prezzario regionale Umbria delle opere pubbliche tramite il riferimento ad altri prezzari regionali o in mancanza con l'acquisizione di almeno tre preventivi, e quindi non derivandoli da analisi prezzi redatte dal progettista come assunto nel progetto, nonché i prezzi della manodopera impiegata per i lavori in amministrazione diretta; il Consorzio ha pertanto riapprovato il progetto esecutivo revisionato, oggetto della suddetta domanda di rettifica, con deliberazione presidenziale n.9/P del 07/02/2020, ratificata con deliberazione n.38/CA del 26/03/2020;
- con Determina Dirigenziale n.10148 del 15/10/2021, trasmessa con pec.prot.n.0200382-2021 del 18/10/2021 acquisita al prot.n.6644/21 del 18/10/2021, la Regione Umbria ha tra l'altro concesso il contributo di € 183.000,00 per la domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21 relativa al Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi", importo del finanziamento € 183.000,00 - CUP E63F18000060008;
- con Delibera n.5/P del 04/02/2022, ratificata con Delibera n.13/CA del 28/03/2022, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato delibera a contrarre per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di euro 141.830,62 al netto dell'iva mediante procedura di cui all'art.1 c.2, let.a) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i., previa acquisizione di tre preventivi, ai sensi del bando PSR Umbria 2014-2020 Regione Umbria D.D. n. 4493/2018;
- con Determina Dirigenziale n.67 del 04/04/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi alla: "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi" all'Impresa IGE Impianti srl con sede legale Via Adige, 9, 06016 San Giustino (PG) - P.I. 01373380516 per un importo contrattuale di € 110.047,63 oltre IVA (ribasso percentuale del 30,696%);
- i lavori sono stati consegnati in data 04/07/2022, come attestato da relativo verbale; in data 04/07/2022 i lavori sono stati sospesi a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e sono ripresi in data 05/10/2022; attualmente sono in sospensione al fine della redazione della perizia suppletiva e di variante in oggetto;

## CONSIDERATO CHE

- in data 26/10/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 02/11/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- la perizia si rende necessaria al fine di:
  - ✓ modificare lo schema impiantistico in quanto allo stato attuale non è più possibile reperire sul mercato i pannelli fotovoltaici da 300 Wp/cad previsti in progetto, poiché i moduli aventi questa potenzialità sono ormai fuori produzione;
  - ✓ modificare il progetto delle linee vita, in quanto a seguito della riprogettazione dell'impianto fotovoltaico vi è una variazione degli spazi occupati dai pannelli in copertura, con conseguente necessità di rivedere la tipologia e la quantità dei vari dispositivi al fine di garantire le stesse condizioni di sicurezza per i lavori in quota;
  - ✓ compensare il maggiore importo del contratto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, come da normativa nazionale elencata nelle relazioni del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento;
- le suddette circostanze lasciano immutate la natura generale del contratto principale e il suo specifico oggetto in ragione che non si introdurranno modifiche che possano alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

## VISTO

- la perizia suppletiva e di variante n.1 redatta dall'Ing. Sergio Andreuzzi di Amelia (TR), agli atti del Consorzio, comporta una spesa complessiva di € 161.913,06, con un'economia di € 21.086,94 sull'importo di finanziamento;
- il parere n. 71 del 10.02.2023 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 14.02.2023;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

## DELIBERA

- di approvare, relativamente al III Lotto - Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 - "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00. CUP E63F18000060008 - CIG 9090856BAF. Domanda di sostegno n.14250076891 del 14/05/21, la perizia suppletiva e di variante n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to